

Municipio de : MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS

26-nov-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 1 de 20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

02 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

0213900066141010900	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL LATERAL EN UNIVERSIDAD UPN	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	BARDA	17,267.00	HABITANTES
020100030612101090	CONSTRUCCION DE AULA EN LA UPN	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	66.38	1.00	OBRA	3,000.00	HABITANTES
0201000306121010900	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA UNIVERSIDAD UPN	0002 VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	AULA	1.00	ESCUELA
Sub Total por Subprograma			400,000.00	400,000.00	0.00						

04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL

0402000186141010900	CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS (COMUNIDADES VARIAS)	0002 VARIAS LOCALIDADES	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	---	25.47	1.00	OBRA	3,000.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			6,000,000.00	6,000,000.00	0.00						

07 INFRAESTRUCTURA CAMINERA

0701000126153010900	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	85.38	1.00	OBRA	7,000.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00						

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1003000156121010900	CONSTRUCCION DE CASAS EJIDALES	0002 VARIAS LOCALIDADES	600,000.00	600,000.00	0.00	---	87.69	1.00	LOTE	7,000.00	HABITANTES
1006000086121010900	CONSTRUCCION DE DOMOS, VARIAS LOCALIDADES	0002 VARIAS LOCALIDADES	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	---	66.62	1.00	LOTE	5,000.00	HABITANTES
1009000116221010900	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE CAPACITACION INTEGRAL COMUNITARIA	0002 VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	LOTE	5,000.00	HABITANTES
1010000026121010900	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	0249 NUEVO SAN JUAN CHAMULA	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	1,684.00	HABITANTES
1006900046121010900	CONSTRUCCION DE PARQUE	0121 LA ESPERANZA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	84.75	1.00	PARQUE	17,267.00	HABITANTES
1006000056121010900	CONSTRUCCION DE PARQUE	0172 VERACRUZ	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	55.27	1.00	PARQUE	1,062.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			5,500,000.00	5,500,000.00	0.00						

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1209000146123010900	MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE FINCAS	0026 SAN MATEO	100,000.00	100,000.00	0.00	---	50.01	1.00	OBRA	1,000.00	HABITANTES
---------------------	--	----------------	------------	------------	------	-----	-------	------	------	----------	------------

Municipio de : MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS

26-nov-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 2 de 20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
120100076123010900	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS "PROGRAMA PINTA TU ESCUELA"	0002 VARIAS LOCALIDADES	600,000.00	600,000.00	0.00	---	100.00	1.00 OBRA	17,267.00	HABITANTES	
1207000136153010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS, PUENTES Y CALLES	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	94.63	1.00 LOTE	17,267.00	HABITANTES	
1210000286123010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0002 VARIAS LOCALIDADES	150,000.00	150,000.00	0.00	---	94.23	1.00 OBRA	17,267.00	HABITANTES	
Sub Total por Subprograma			1,850,000.00	1,850,000.00	0.00						
16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1602000335811010200	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACION DE LA GUARDIA NACIONAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	700,000.00	700,000.00	0.00	---	100.00	1.00 TERRENO	17,267.00	PERSONAS	
1601000195811010900	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE MERCADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00 TERRENO	17,267.00	PERSONAS	
1602000205411010900	ADQUISICION DE VEHICULOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	2.00 VEHICULO	17,267.00	PERSONAS	
1612000365611021000	ADQUISICION DE FUMIGADORAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	55,250.00	55,250.00	0.00	---	100.00	1.00 LOTE	17,763.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			10,755,250.00	10,755,250.00	0.00						
17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
17040027A612301090	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	0002 VARIAS LOCALIDADES	271,956.09	271,956.09	0.00	---	93.65	1.00 OBRA	17,267.00	HABITANTES	
1701000166123010900	REHABILITACION DE ESCUELAS (VARIAS)	0002 VARIAS LOCALIDADES	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	66.27	1.00 LOTE	30,000.00	HABITANTES	
1709000036123010900	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE TECHADOS DE CANCHAS Y PLAZAS CIVICAS	0002 VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 LOTE	792.00	HABITANTES	
1709000016123010900	REHABILITACION DE DOMO	0277 BAJUCU	500,000.00	500,000.00	0.00	---	17.42	1.00 DOMO	1,665.00	HABITANTES	
Sub Total por Subprograma			3,571,956.09	3,571,956.09	0.00						
Sub Total por Programa			29,077,206.09	29,077,206.09	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			29,077,206.09	29,077,206.09	0.00						

AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

03 INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD

0301000316174010900	EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES Y CASA DEL DEPORTISTA	0001 CABECERA MUNICIPAL	78,499.98	78,499.98	0.00	---	100.00	1.00 LOTE	17,267.00	HABITANTES
---------------------	---	-------------------------	-----------	-----------	------	-----	--------	-----------	-----------	------------

Municipio de : MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS

26-nov-19

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 3 de 20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma			78,499.98	78,499.98	0.00						
04	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL										
0401000296224010900	CONSTRUCCION DE DOMOS 2A. ETAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	463,543.92	463,543.92	0.00	--	69.76	1.00 OBRA	17,267.00	HABITANTES	
Sub Total por Subprograma			463,543.92	463,543.92	0.00						
10	INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS										
1006000346224010900	AMPLIACION DE DOMO Y TEMPLETE	0001 CABECERA MUNICIPAL	849,961.29	849,961.29	0.00	--	88.10	1.00 LOTE	17,763.00	HABITANTES	
Sub Total por Subprograma			849,961.29	849,961.29	0.00						
16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1602000355151010200	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0001 CABECERA MUNICIPAL	610,696.03	610,696.03	0.00	--	81.57	1.00 LOTE	17,763.00	PERSONAS	
1602000355111010200	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0001 CABECERA MUNICIPAL	39,321.48	39,321.48	0.00	--	0.00	1.00 LOTE	17,763.00	PERSONAS	
1609000265631010900	ADQUISICION DE MAQUINARIA MENOR (REVOLVEDORAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	239,400.00	239,400.00	0.00	--	100.00	10.00 PIEZA	27,324.00	PERSONAS	
1602000235661010900	ADQUISICION DE BARREDORA ELECTRICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	--	100.00	1.00 PIEZA	17,267.00	HABITANTES	
Sub Total por Subprograma			1,039,417.51	1,039,417.51	0.00						
17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1713000226123010900	DONACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REHABILITACION O MANTENIMIENTO	0002 VARIAS LOCALIDADES	500,000.00	500,000.00	0.00	--	88.81	1.00 LOTE	17,267.00	HABITANTES	
1709000326124010900	AMPLIACION DE DOMO EN DIF MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	195,773.16	195,773.16	0.00	--	24.52	1.00 LOTE	17,763.00	HABITANTES	
1702900216123010900	REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	80,076.30	80,076.30	0.00	--	76.82	1.00 OBRA	17,267.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			775,849.46	775,849.46	0.00						
Sub Total por Programa			3,207,272.16	3,207,272.16	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			3,207,272.16	3,207,272.16	0.00						

EA FISMDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

04 NORIAS

Municipio de : MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
11029E083614401090	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0169 NUEVO SANTO TOMAS	4,889,265.09	4,889,265.09	0.00	---	0.00	1.00	PLANTA	165.00	VIVIENDA
11029E048614401090	AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS	0003 BARRIO YALCOC	471,541.17	471,541.17	0.00	---	79.59	1.00	DRENAJE	168.00	VIVIENDA
11059E064614301090	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ENCANTO	0206 EL ENCANTO	637,821.22	637,821.22	0.00	---	0.00	282.19	ML	974.00	PERSONAS
11029E030614401090	AMPLIACION DE EMISOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0390 YASHA	2,499,793.09	2,499,793.09	0.00	---	79.86	1,140.00	ML	2,327.00	PERSONAS
11059E019614301090	REHABILITACION DE ALCANTARILLA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, CON 2.00 METROS DE CLARO	0148 BELLO PAISAJE	118,067.21	118,067.21	0.00	---	86.45	1.00	PIEZA	98.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			8,616,487.78	8,616,487.78	0.00						
Sub Total por Programa			27,870,126.69	27,870,126.69	0.00						
ED EDUCACION											
04 PREESCOLAR (AULAS)											
04019E072612101090	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "MARIANO ABASOLO" CON CLAVE 07DCC1431G EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD EL SALVADOR	0142 NUEVA LIBERTAD SALVADOR	560,166.93	560,166.93	0.00	---	0.00	1.00	AULA	72.00	VIVIENDA
04019E096612101090	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA R.C. EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CON CLAVE: 07DCC10420 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PLAN DE AYALA	0147 NUEVO PLAN DE AYALA	571,738.49	571,738.49	0.00	---	0.00	1.00	AULA	56.00	VIVIENDA
Sub Total por Subprograma			1,131,905.42	1,131,905.42	0.00						
05 PRIMARIA (AULAS)											
05019E077612101090	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA RC DE 6 X 8 M. EN LA ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CON CLAVE 07DPB3321T	0163 RUBEN JARAMILLO	533,693.18	533,693.18	0.00	---	0.00	1.00	AULA	78.00	VIVIENDA
05019E045612101090	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "MARTIRES DE CHIAPAS" CON CLAVE: 07DPB0870C, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL NARANJO	0223 SAN FRANCISCO EL NARANJO	1,071,839.57	1,071,839.57	0.00	---	0.00	2.00	AULA	856.00	POBLACION

Municipio de : MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS

26-nov-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 6 de 20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
05019E073612101090	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA; CON CLAVE 07DPB0114R, EN LA LOCALIDAD LA CONQUISTA	0356 LA CONQUISTA	1,049,141.40	1,049,141.40	0.00	---	0.00	2.00	AULA	56.00	VIVIENDA
05019E070612101090	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS RC DE 6X8 M. EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "MANUEL AVILA CAMACHO" CON CLAVE 07DPB2361N	0272 SAN ANTONIO BAWITZ	1,542,195.30	1,542,195.30	0.00	---	0.00	3.00	AULA	3,639.00	POBLACION
05019E071612101090	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "FRANCISCO I. MADERO" CON CLAVE 07DPB2079P, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD EL SALVADOR	0142 NUEVA LIBERTAD SALVADOR	560,166.93	560,166.93	0.00	---	0.00	1.00	AULA	72.00	VIVIENDA
0501930626121010900	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA "PLAN DE AYALA" CON CLAVE: 07DPB2033U	0330 SANTO DOMINGO CORONA	561,341.27	561,341.27	0.00	---	0.00	1.00	AULA	40.00	VIVIENDA
05019E039612101090	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "EULALIO GUTIERREZ" CON CLAVE 07DPB2451F"	0171 PLAN DE AYALA	1,450,725.46	1,450,725.46	0.00	---	0.00	3.00	AULA	120.00	VIVIENDA
05019E092612101090	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA R.C. DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CON CLAVE: 07PR0125X	0390 YASHA	998,462.82	998,462.82	0.00	---	0.00	2.00	AULA	332.00	VIVIENDA
Sub Total por Subprograma			7,767,565.93	7,767,565.93	0.00						
07	PREPARATORIA (AULAS)										
07019E008612101090	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U1-C DE 4 E.E. EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 172 "FRANCISCO I. MADERO" CON CLAVE 07ETK0172A	0190 SAN MATEO ZAPOTAL	1,898,670.99	1,898,670.99	0.00	---	0.00	3.00	AULA	75.00	VIVIENDA
07019E057612101090	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA DE 2 EE.E. ESTRU. U-1C EN EMSAD 108 COBACH NUEVO MOMON C.C.T.: 07EMS0050Z	0132 NUEVO MOMON	798,395.53	798,395.53	0.00	---	0.00	1.00	AULA	254.00	VIVIENDA

Municipio de : MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS

26-nov-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 7 de 20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07019E058612101090	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 3.24 X 8.00 MTS. 4 E.E. ESTRUCTURA U-1C EN COBACH PLANTEL 330 CLAVE: 07EMS02481	0276 SALTILLO	1,396,586.23	1,396,586.23	0.00	--	0.00	2.00	AULA	152.00	VIVIENDA
07019E059612101090	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DUPLEX DE 3.24 X 8.00 MTS. 4 E.E. ESTRUCTURA U-1C EN EMSAD N° 263 "FRANCISCO INDALESIO MADERO" CON CLAVE: 07MS0179C	0168 FRANCISCO I. MADERO	2,936,636.21	2,936,636.21	0.00	---	0.00	2.00	AULA	353.00	VIVIENDA
07019E060612101090	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 3.24 X 8.00 MTS. 4 E.E. ESTRUCTURA U-1C EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 042 "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CON CLAVE: 07ETK0085F, EN LA LOCALIDAD DE "SAN ANTONIO LOS MONTES"	0318 SAN ANTONIO LOS MONTES	1,507,300.83	1,507,300.83	0.00	---	0.00	2.00	AULA	191.00	VIVIENDA
07019E074612101090	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U1-C DE 4 E.E. EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 168 "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CON CLAVE 07ETK0168O	0119 OJO DE AGUA SEGUNDO	1,424,358.72	1,424,358.72	0.00	---	0.00	2.00	AULA	56.00	VIVIENDA
07019E067612101090	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U1-C DE 2 E.E. EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 165 "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CON CLAVE: 07ETK0165R	0181 NUEVO HUIXTAN	797,683.18	797,683.18	0.00	---	0.00	1.00	AULA	156.00	VIVIENDA
07019E065612101090	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U-C DE 4 E.E. EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 166 "MANUEL LARRAZAR PIÑEIRO" CON CLAVE 07ETK0166Q	0116 NUEVO MATZAM	1,424,358.72	1,424,358.72	0.00	---	0.00	2.00	AULA	85.00	VIVIENDA
07019E044612101090	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 3.24 X 8.00 MTS. 4 E.E. ESTRUCTURA U-1C. EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 163 "MANUEL VELASCO SUAREZ" CON CLAVE: 07ETK0163T	0179 GABRIEL LEYVA VELASQUEZ	1,522,042.75	1,522,042.75	0.00	---	0.00	2.00	AULA	3,639.00	POBLACION
07019E078612101090	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 3.24 X 8.00 MTS. 4 E.E. ESTRUCTURA U-1C. EN COBACH PLANTEL 329 CLAVE: 07EMS0247J	0200 EL EDEN	1,489,007.71	1,489,007.71	0.00	--	0.00	2.00	AULA	480.00	VIVIENDA

Municipio de : MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS

26-nov-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 8 de 20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07019E063612101090	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 3.24 X 8.00 MTS. 4 E.E. ESTRUCTURA U-1C EN CBTA N° 212 "EXTENCION JUSTO SIERRA" CON CLAVE 07DTA0212F EN LA LOCALIDAD DE JUSTO SIERRA.	0123 JUSTO SIERRA	1,480,396.20	1,480,396.20	0.00	--	0.00	2.00	AULA	191.00	VIVIENDA
Sub Total por Subprograma			16,675,437.07	16,675,437.07	0.00						
12	PREESCOLAR (SANITARIOS)										
12019E061612101090	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON ESTRUCTURA RC DE 6.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR "ARTICULO 27" CON CLAVE: 07DCC0701C	0171 PLAN DE AYALA	947,526.15	947,526.15	0.00	---	0.00	1.00	SANITARIO	241.00	VIVIENDA
Sub Total por Subprograma			947,526.15	947,526.15	0.00						
25	TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA										
25019E040612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL GAMIO" CON CLAVE: 07DPB1629V	0273 PLAN RIO AZUL	948,471.34	948,471.34	0.00	--	48.06	1.00	DOMO	554.00	HABITANTES
25019E099612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "LIBERACION" CON CLAVE: 07EPR0116P	0221 BIENES COMUNALES SAN SEBASTIAN	809,076.10	809,076.10	0.00	---	51.14	1.00	DOMO	300.00	HABITANTES
25019E042612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CON CLAVE: 07EPR0531D	0003 BARRIO YALCOC	819,949.44	819,949.44	0.00	---	58.29	1.00	DOMO	554.00	HABITANTES
25019E085612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 1309 "OCTAVIO PAZ" CON CLAVE: 07ETV1348L	0278 BUENA VISTA BAWITZ	897,896.52	897,896.52	0.00	---	3.75	1.00	DOMO	300.00	HABITANTES
25019E086612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE: 07KPR451011C	0217 ANEXO PALMA REAL	951,792.75	951,792.75	0.00	---	6.46	1.00	DOMO	300.00	HABITANTES
25019E012612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "CARLOS PELLICER CÁMARA"	0228 MIGUEL HIDALGO	849,104.90	849,104.90	0.00	---	98.68	1.00	DOMO	300.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS

26-nov-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 9 de 20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
25019E022612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FEDERAL "BONAMPAK" CON CLAVE: 07DPB2705R	0195 LOMANTAN	833,454.57	833,454.57	0.00	---	66.46	1.00	DOMO	1,203.00	HABITANTES
25019E023612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "AGUILA QUE CAE" CON CLAVE: 07EDP0501J	0103 LA PIEDAD	867,370.94	867,370.94	0.00	---	65.64	1.00	DOMO	817.00	HABITANTES
25019E024612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 1164 "JOSE MARIA PINO SUAREZ" CON CLAVE: 07ETV1175K	0295 SAN PEDRO YUTNIOTIC	945,790.38	945,790.38	0.00	---	69.69	1.00	DOMO	300.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			7,922,906.94	7,922,906.94	0.00						
Sub Total por Programa			34,445,341.51	34,445,341.51	0.00						
SA SALUD											
02 DISPENSARIO MÉDICO											
02049E100612301090	MEJORAMIENTO DE CLINICA DE SALUD	0181 NUEVO HUIXTAN	520,170.76	520,170.76	0.00	---	0.00	1.00	DISPENSARIO MEDICO	1,967.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			520,170.76	520,170.76	0.00						
07 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS											
07019E091612101090	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	0170 LA CONSTITUCION	1,636,280.94	1,636,280.94	0.00	---	0.00	1.00	CASA DE SALUD	359.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,636,280.94	1,636,280.94	0.00						
Sub Total por Programa			2,156,451.70	2,156,451.70	0.00						
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL											
01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD											
01079E007334101030	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	824,758.84	824,758.84	0.00	---	90.00	1.00	SERVICIO	122,821.00	PERSONAS
01079E011334102100	CAPACITACION PARA LA CONSTRUCCION METODOLOGICA Y ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 - 2021	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	100.00	1.00	SERVICIO	122,821.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,124,758.84	1,124,758.84	0.00						
02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)											
02019E001331101090	SERVICIOS PROFESIONALES PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,060,691.32	6,060,691.32	0.00	---	80.00	9.00	INFORME	111,484.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS

26-nov-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 10 de 20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
02019E041331101090	SERVICIOS INTEGRALES CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,060,691.32	6,060,691.32	0.00	---	80.00	1.00	INFORME	122,821.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			12,121,382.64	12,121,382.64	0.00						
05 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS (GASTOS INDIRECTOS)											
05049E002563101090	ADQUISICION DE DOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	---	100.00	2.00	EQUIPO	122,821.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			250,000.00	250,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			13,496,141.48	13,496,141.48	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
05 CAMINOS RURALES											
05059E018615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA ROSA EL COPAN-HERMOSILLO DEL KM 0+000 AL KM 4+286	0389 HERMOSILLO	2,018,465.44	2,018,465.44	0.00	---	42.05	4.28	KM	386.00	PERSONAS
05019E026615101090	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN E.C. SINALOA A ROSARIO BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL 8+430	0193 ROSARIO BUENA VISTA	1,998,624.71	1,998,624.71	0.00	---	41.30	1.00	OBRA	826.00	PERSONAS
05059E027615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. DE LA FORTUNA A NUEVA TIERRA Y LIBERTAD, TRAMO DEL KM 1+440 AL KM 3+480	0205 NUEVA TIERRA Y LIBERTAD	2,086,164.87	2,086,164.87	0.00	---	0.00	2.04	KM	250.00	HABITANTES
05059E055615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. DE GUADALUPE LOS ALTOS A LA NUEVA PROVIDENCIA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+950 (TRAMOS AISLADOS)	0225 GUADALUPE LOS ALTOS	1,230,413.99	1,230,413.99	0.00	---	63.58	5.95	KM	850.00	HABITANTES
05059E028615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. DE LA FORTUNA A DIAZ DE ABRIL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+020	0115 DIEZ DE ABRIL	1,977,020.75	1,977,020.75	0.00	---	0.00	2.02	KM	350.00	HABITANTES
05059E054615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. PARAISO ANEXO EL EDEN - SAN ANTONIO LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0314 SAN ANTONIO LAS FLORES	1,007,552.24	1,007,552.24	0.00	---	0.00	1.26	KM	150.00	PERSONAS
05059E036615301090	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE NUEVO SANTIAGO A PASCACIO GAMBOA DEL SUBTRAMO DEL KM 28+290 AL KM 32+850	0258 NUEVO SANTIAGO	1,999,857.14	1,999,857.14	0.00	---	0.00	4.56	KM	350.00	HABITANTES

Municipio de : MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS

26-nov-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 11 de 20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
05059E037615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. DE NUEVO SANTIAGO A SANTO DOMINGO CORONA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+900	0258 NUEVO SANTIAGO	595,482.13	595,482.13	0.00	---	0.00	0.90 KM	350.00	HABITANTES	
05059E038615301090	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE MONTE SINAI A OJO DE AGUA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+740	0191 MONTE SANAI	524,512.86	524,512.86	0.00	---	0.00	1.74 KM	300.00	HABITANTES	
05059E021615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO OJO DE AGUA A SANTA MARIA DEL KM 0+000 AL KM 2+300	0131 OJO DE AGUA	482,850.43	482,850.43	0.00	---	90.87	372.00 METRO	270.00	PERSONAS	
05059E003615301090	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DENTRO DE LA LOCALIAD DEL KM 0+000 AL KM 2+000	0295 SAN PEDRO YUTNIOTIC	3,696,868.53	3,696,868.53	0.00	---	18.58	2.00 CALLES	1,501.00	PERSONAS	
05019E006615101090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. ANEXO SANTA JULIA LAS PERLAS	0387 LAS PERLAS	1,050,140.29	1,050,140.29	0.00	---	60.48	1.00 CAMINO	237.00	PERSONAS	
05059E052615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 3+110	0393 BENITO JUAREZ	1,501,505.11	1,501,505.11	0.00	---	37.66	3.11 KM	600.00	PERSONAS	
05059E075615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARACOLITO - SANTA MARGARITA LA REYNA DEL KM 0+000 AL KM 5+350	0239 EL CARACOLITO	3,171,151.87	3,171,151.87	0.00	---	0.00	5.35 KM	625.00	PERSONAS	
05059E082615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. AGUA MARIA - MEXIQUITO DEL KM 0+000 AL KM 5+500	0106 AGUA MARIA	499,787.29	499,787.29	0.00	---	40.34	438.00 MTS.	250.00	PERSONAS	
05059E101615101090	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+982 Y RAMAL DEL KM 0+000 AL KM 0+176	0180 EL PARAISO	300,000.00	300,000.00	0.00	---	88.16	1.15 KM	300.00	HABITANTES	
05059E081615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EJIDO CRUZ DEL ROSARIO - CARMELITO LA PIEDAD DEL KM 0+000 AL KM 3+200	0313 CARMELITO LA PIEDAD	299,679.23	299,679.23	0.00	---	43.97	217.00 MTS.	35.00	PERSONAS	
05059E079615301090	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD EL CARACOL	0367 EL CARACOL	1,481,137.65	1,481,137.65	0.00	---	0.00	1.95 KM	150.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			25,921,214.53	25,921,214.53	0.00						
09	CALLES										
09039E069615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD)	0277 BAJUCU	4,370,415.25	4,370,415.25	0.00	---	12.74	1,500.00 ML	2,500.00	HABITANTES	

Municipio de : MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS

26-nov-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 13 de 20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
29019E068615101090	CONSTRUCCION DE 2 PUENTES PEATONALES DE 13.20X1.50 MTS CON MATERIAL ESTRUCTURAL	0168 FRANCISCO I. MADERO	121,646.37	121,646.37	0.00	--	85.02	2.00	LOTE	1,626.00	POBLACION
29059E056615301090	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE 60.00 ML. DE CLARO DEL CAMINO POZA RICA A NUEVO HUIXTAN	0185 NUEVO POZA RICA	2,323,467.96	2,323,467.96	0.00	---	34.68	1.00	PUENTE	350.00	VIVIENDA
29059E053615301090	REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL DE 40 MTS. DE CLARO	0357 SAN SEBASTIAN	162,767.05	162,767.05	0.00	---	79.50	1.00	PUENTE	120.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,607,881.38	2,607,881.38	0.00						
30 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS											
30019E087612101090	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0110 FLOR DEL RIO	500,768.95	500,768.95	0.00	---	35.65	1.00	CANCHA	246.00	PERSONAS
30019E088612101090	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0172 VERACRUZ	294,749.53	294,749.53	0.00	---	8.21	1.00	CIMENTACION	1,082.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			795,518.48	795,518.48	0.00						
Sub Total por Programa			57,229,583.27	57,229,583.27	0.00						
VI VIVIENDA											
02 MURO FIRME											
02019E094611101090	CONSTRUCCION DE 164 MUROS FIRMES	0363 PALMA REAL	3,554,076.80	3,554,076.80	0.00	---	27.11	164.00	PIEZA	820.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,554,076.80	3,554,076.80	0.00						
16 ELECTRIFICACIÓN											
16029E051614401090	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,692,792.38	1,692,792.38	0.00	---	0.00	1.00	RED ELECTRICA	150.00	VIVIENDA
Sub Total por Subprograma			1,692,792.38	1,692,792.38	0.00						
18 ELCTRIFICACIÓN RURAL											
18049E098614301090	REHABILITACION DE ESTRUCTURAS DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0196 NUEVO SAN ANTONIO	379,980.46	379,980.46	0.00	---	62.32	1.00	RED ELECTRICA	60.00	VIVIENDA
18019E017614101090	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,651,382.48	4,651,382.48	0.00	---	80.02	1.00	RED ELECTRICA	150.00	VIVIENDA
Sub Total por Subprograma			5,031,362.94	5,031,362.94	0.00						
Sub Total por Programa			10,278,232.12	10,278,232.12	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS

26-nov-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 14 de 20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Fuente de Financiamiento

145,475,876.77 145,475,876.77 0.00

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO**AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS****01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

0102940141134020100	PAGO DE SUELDO PARA 70 ELEMENTOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,075,048.93	1,075,048.93	0.00	---	99.80	70.00 PERSONAS	122,821.00	PERSONAS
0102940141348020100	PAGO DE SUELDO PARA 70 ELEMENTOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	84,054.84	84,054.84	0.00	---	100.00	70.00 PERSONAS	122,821.00	PERSONAS
0102940143981020100	PAGO DE SUELDO PARA 70 ELEMENTOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	23,222.07	23,222.07	0.00	---	99.43	70.00 PERSONAS	122,821.00	PERSONAS
0102940041134020100	PAGO DE SUELDO PARA 69 ELEMENTOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,014,291.96	1,014,291.96	0.00	---	99.75	69.00 PERSONAS	122,821.00	PERSONAS
0102940043981020100	PAGO DE SUELDO PARA 69 ELEMENTOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,285.84	20,285.84	0.00	---	99.75	69.00 PERSONAS	122,821.00	PERSONAS
0102940231441020100	SEGUROS DE VIDA AL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	90,807.92	90,807.92	0.00	---	100.00	70.00 PERSONAS	122,821.00	PERSONAS
0102940221134020100	PAGO DE SUELDO DE 70 PERSONAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,080,382.26	1,080,382.26	0.00	---	96.16	70.00 PERSONAS	122,821.00	PERSONAS
0102940221348020100	PAGO DE SUELDO DE 70 PERSONAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	63,475.15	63,475.15	0.00	---	0.00	70.00 PERSONAS	122,821.00	PERSONAS
0102940223981020100	PAGO DE SUELDO DE 70 PERSONAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	22,802.67	22,802.67	0.00	---	60.48	70.00 PERSONAS	122,821.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

3,474,371.64 3,474,371.64 0.00

Sub Total por Programa

3,474,371.64 3,474,371.64 0.00

AS AGUA Y SANEAMIENTO**18 ESTUDIO Y PROYECTO**

Municipio de : MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1800940113321010900	PRUEBAS DE AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA	0168 FRANCISCO I. MADERO	63,800.00	63,800.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	250.00	PERSONAS
1800940103321010900	ELABORACION DE ESTUDIOS GEOFISICOS EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO I. MADERO	0168 FRANCISCO I. MADERO	29,000.00	29,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	3,000.00	PERSONAS
1800940123321010900	ELABORACION DE ESTUDIOS GEOFISICOS EN LA COMUNIDAD DE EL PARAISO	0180 EL PARAISO	29,000.00	29,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	1,200.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			121,800.00	121,800.00	0.00						
Sub Total por Programa			121,800.00	121,800.00	0.00						
PP SEGURIDAD PÚBLICA											
01 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PR											
0101940241134020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	101,782.20	101,782.20	0.00	---	24.83	1.00	PROYECTO	98,374.00	PERSONAS
0101940241322020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	16,000.00	16,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	98,374.00	PERSONAS
0101940243981020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,240.00	2,240.00	0.00	---	14.79	1.00	PROYECTO	98,374.00	PERSONAS
0101940242111020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	120,000.00	120,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	98,374.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			240,022.20	240,022.20	0.00						
02 DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL											
0203940063751020100	TRASLADO DE PERSONAL A EVALUAR	0001 CABECERA MUNICIPAL	220,000.00	220,000.00	0.00	---	96.02	207.00	POLICIA	98,374.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			220,000.00	220,000.00	0.00						
03 TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL											
0306940092961020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	588,354.33	588,354.33	0.00	---	88.78	200.00	POLICIA	48,675.00	PERSONAS
0306940093551020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	137,602.78	137,602.78	0.00	---	99.93	200.00	POLICIA	48,675.00	PERSONAS
0306940092611020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,195,333.50	3,195,333.50	0.00	---	55.81	200.00	POLICIA	48,675.00	PERSONAS
0306940093451020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	374,042.89	374,042.89	0.00	---	100.00	200.00	POLICIA	48,675.00	PERSONAS
0307940213751020100	PROGRAMA DE MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,000.00	40,000.00	0.00	---	98.52	200.00	POLICIA	98,464.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS

26-nov-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 16 de 20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0307940213181020100	PROGRAMA DE MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,000.00	8,000.00	0.00	---	8.70	200.00	POLICIA	98,464.00	PERSONAS
0307940051134020100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,876,233.92	14,876,233.92	0.00	---	67.53	202.00	POLICIA	98,374.00	PERSONAS
0307940051322020100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,141,626.72	3,141,626.72	0.00	---	0.00	202.00	POLICIA	98,374.00	PERSONAS
0307940051441020100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	61.08	202.00	POLICIA	98,374.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			22,661,194.14	22,661,194.14	0.00						
05	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL										
0510940031221020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	217,811.76	217,811.76	0.00	---	65.58	1.00	PROYECTO	98,374.00	PERSONAS
0510940031322020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	41,537.20	41,537.20	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	98,374.00	PERSONAS
0510940033981020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,760.00	4,760.00	0.00	---	52.19	1.00	PROYECTO	98,374.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			264,108.96	264,108.96	0.00						
07	SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANA										
0713940021221020100	PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	120,338.88	120,338.88	0.00	---	75.00	1.00	PROYECTO	98,374.00	PERSONAS
0712940011322020100	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911	0001 CABECERA MUNICIPAL	85,612.15	85,612.15	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	98,374.00	PERSONAS
0712940013981020100	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,900.00	7,900.00	0.00	---	32.21	1.00	PROYECTO	98,374.00	PERSONAS
0712940011221020100	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911	0001 CABECERA MUNICIPAL	361,835.09	361,835.09	0.00	---	35.67	1.00	PROYECTO	98,374.00	PERSONAS
0713940021322020100	PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	22,975.68	22,975.68	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	98,374.00	PERSONAS
0713940023981020100	PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,548.00	2,548.00	0.00	---	62.97	1.00	PROYECTO	98,374.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0713940022111020100	PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	41,612.00	41,612.00	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	98,374.00	PERSONAS
0713940022121020100	PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,838.20	6,838.20	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	98,374.00	PERSONAS
0713940023361020100	PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,945.20	3,945.20	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	98,374.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			653,605.20	653,605.20	0.00						
Sub Total por Programa			24,038,930.50	24,038,930.50	0.00						
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS											
0203940192961020100	MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	85,680.81	85,680.81	0.00	--	81.63	22,821.00	PERSONAS	122,821.00	PERSONAS
0203940193551020100	MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,488.39	25,488.39	0.00	--	100.00	22,821.00	PERSONAS	122,821.00	PERSONAS
0203940202611020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	--	87.38	22,821.00	PERSONAS	122,821.00	PERSONAS
0203940082711020100	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	379,886.80	379,886.80	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	17,267.00	PERSONAS
0203940083571020100	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	58,313.20	58,313.20	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	17,267.00	PERSONAS
0203940082511020100	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	18,515.00	18,515.00	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	17,267.00	PERSONAS
0203940085311020100	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,166.00	3,166.00	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	17,267.00	PERSONAS
0203940085651020100	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	264,998.00	264,998.00	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	17,267.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,136,048.20	1,136,048.20	0.00						
Sub Total por Programa			1,136,048.20	1,136,048.20	0.00						
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA											
01 DESAYUNOS ESCOLARES											
01009F0134431010800	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 86 CENTROS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,663,057.20	7,663,057.20	0.00	--	100.00	20,330.00	DESAYUNOS	9,742.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			7,663,057.20	7,663,057.20	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa

7,663,057.20 7,663,057.20 0.00

SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS**09 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO**

0903940165151011000	EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE CAPACITACION INTEGRAL COMUNITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	695,000.00	695,000.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE DE EQUIPO	122,821.00	PERSONAS
0903940163171011000	EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE CAPACITACION INTEGRAL COMUNITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	105,000.00	105,000.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE DE EQUIPO	122,821.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

800,000.00 800,000.00 0.00

Sub Total por Programa

800,000.00 800,000.00 0.00

TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD**01 FOMENTO AGRÍCOLA**

0100940172521021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	0002 VARIAS LOCALIDADES	7,500,150.00	7,500,150.00	0.00	---	100.00	10,714.00	HA	10,714.00	PERSONAS
0100940182521021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ EN LAS MICROREGIONES DE VALLE NORTE Y NUEVO MOMON DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	0002 VARIAS LOCALIDADES	7,500,150.00	7,500,150.00	0.00	---	100.00	10,714.00	HA	10,714.00	PERSONAS
0100940262521021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ EN LA MICROREGION VALLE NORTE DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,927,200.00	6,927,200.00	0.00	---	100.00	9,896.00	HECTARIA	9,896.00	PERSONAS
0100940272521021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ EN LAS MICROREGIONES VALLE SUR, PLAN DE AYALA, LEYVA VELAZQUEZ, VERACRUZ 1, Y NVO. MOMON DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,002,900.00	5,002,900.00	0.00	---	100.00	7,147.00	HA	7,147.00	PERSONAS
0100940292521021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,542,700.00	3,542,700.00	0.00	---	50.00	5,061.00	HA	5,061.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

30,473,100.00 30,473,100.00 0.00

02 FOMENTO PECUARIO

0200940286321021200	DOTACION DE PAQUETES AVICOLAS EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,746,800.00	3,746,800.00	0.00	---	19.93	77,520.00	AVE	5,168.00	PERSONAS
---------------------	---	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	-----------	-----	----------	----------

Sub Total por Subprograma

3,746,800.00 3,746,800.00 0.00

Municipio de : MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS

26-nov-19

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 19 de 20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa

34,219,900.00 34,219,900.00 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

71,454,107.54 71,454,107.54 0.00

GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO**SM SUBSEMUN/FORTASEG****01 PROFESIONALIZACIÓN**

0101960013393020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	---	77.78	22,821.00	PERSONAS	122,821.00	PERSONAS
0101960013611020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	22,821.00	PERSONAS	122,821.00	PERSONAS
0101960023341020100	DESARROLLO, PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,165,500.00	1,165,500.00	0.00	---	93.99	204.00	POLICIA	122,821.00	PERSONAS
0101960024421020100	DESARROLLO, PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	---	83.33	204.00	POLICIA	122,821.00	PERSONAS
0101960023393020100	DESARROLLO, PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,507,200.00	1,507,200.00	0.00	---	39.25	204.00	POLICIA	122,821.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

6,352,700.00 6,352,700.00 0.00

02 EQUIPAMIENTO

0201960035231020100	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	132,000.00	132,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	122,821.00	PERSONAS
0201960032111020100	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,000.00	15,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	122,821.00	PERSONAS
0203960042711020100	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,508,999.33	1,508,999.33	0.00	---	100.00	204.00	POLICIA	122,821.00	PERSONAS
0203960042831020100	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,511,850.00	1,511,850.00	0.00	---	99.01	204.00	POLICIA	122,821.00	PERSONAS
0203960045411020100	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	483,934.08	483,934.08	0.00	---	0.00	204.00	POLICIA	122,821.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0203960042821020100	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	52,500.67	52,500.67	0.00	--	100.00	204.00	POLICIA	122,821.00	PERSONAS
0202960053191020100	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,460,027.92	4,460,027.92	0.00	--	0.00	1.00	SISTEMA	122,821.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			8,164,312.00	8,164,312.00	0.00						
Sub Total por Programa			14,517,012.00	14,517,012.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			14,517,012.00	14,517,012.00	0.00						
Total General			263,731,474.56	263,731,474.56	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ZARAGOZA ARGUELLO ARGUELLO

TESORERO

MARCO ANTONIO CAMPO TORRES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ HDZ

SINDICO

JORGE LUIS ESCANDON HERNANDEZ

PRESIDENTE